## Innenstadterneuerung "Wir machen MITte"

08.01.2021 13:34 von Martina Jansen (Kommentare: 0)

## Innenstadterneuerung "Wir machen MITte"



## Kanalbauarbeiten zwischen Hafenstraße und Georgplatz werden im Januar abgeschlossen

Der Ausbau der Klosterstraße im Rahmen der Innenstadterneuerung "Wir machen MITte" verläuft planmäßig. Im ersten Bauabschnitt zwischen Hafenstraße und Georgplatz werden die Kanalbauarbeiten gegen Ende Januar abgeschlossen. Dann wechselt die Kanalbaufirma F&P (Uelsen) das Baufeld und setzt die Arbeiten zwischen Georgplatz und Storchsbaumstraße fort. Im ersten Bauabschnitt beginnt in der ersten Februarwoche die Firma Baumann (Dorsten) mit der Erneuerung der unterirdischen Versorgungsleitungen.

Zur Vorbereitung der anstehenden Arbeiten und aufgrund des dort nach dem Ausbau verlaufenden Fahrradweges wird in jedem der beiden Bauabschnitte ein Baum gefällt werden müssen: ein Baum im Bereich Kreisverkehr Hafenstraße sowie ein Baum auf der nördlichen Straßenseite in der Nähe zur Kreuzung Storchsbaumstraße. Die Arbeiten werden zeitnah im aktuellen Grünschnitt-Zeitraum durchgeführt. Mit Abschluss der Ausbauarbeiten werden im gesamten Ausbaubereich neue Bäume gepflanzt.

Der regelmäßige Austausch mit den Anliegern zum Bauablauf erfolgt aktuell über das Citymanagement im Stadtteilbüro, zu erreichen telefonisch unter der Rufnummer 02362 2140541.

Text: Stadt Dorsten